

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู**

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ช่วง ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ดำเนิน การ เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
1.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา	100,000	0	ไม่มีการดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
2.	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	100,000	52,387.55	เม.ย.68-ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
3.	โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	10,000	0	ไม่มีการดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
4.	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	50,000	32,890	ไม่มีการดำเนินการ	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
5.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์	150,000	0	ไม่มีการดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
6.	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	10,000	0	ไม่มีการดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
7.	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	10,000	0	ไม่มีการดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
8.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000	0	ไม่มีการดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
9.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,000	60,000	ม.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
10.	โครงการบัณฑิตน้อย	10,000	0	ไม่มีการดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
11.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	223,000	175,856	ต.ค.67-ก.ย. 68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
12.	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	614,760	613,008	ต.ค.67-ก.ย. 68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ช่วง ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ดำเนิน การ เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
13.	โครงการ ธนาคารขยะ	10,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
14.	โครงการรณรงค์รวมพลังป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	10,000	10,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
15.	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	60,000	38,215	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
16.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์และ ป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ใน ตำบลนิคมพัฒนา	25,000	21,745	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
17.	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	21,000	20,880	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
18.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	5,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
19.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลนาอยู่	40,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
20.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชน	510,000	484,810	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
21.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลนิคมพัฒนา “นิคมเกมส์”	280,000	277,925	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
22.	โครงการจัดงานบุญครบรอบวัน มรณภาพ หลวงปู่สิน ชันติวิโรจโน วัด พระพุทธบาท	20,000	20,000	ก.พ.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
23.	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	70,000	67,841	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
24.	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	67,000	66,690	เม.ย.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ช่วง ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ดำเนิน การ เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
25.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการเกษตร	5,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
26.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	18,708	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
27.	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	10,000	9,298	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
28.	โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
29.	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	5,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
30.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโคกเจริญ-บ้านโสกช้าง หมู่ที่ 11 บ้านโคกเจริญ	190,000	190,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
31.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกม่วง หมู่ที่ 9 - บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 1	210,000	210,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
32.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดงบาก	210,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
33.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน-หน้าวัดปานิคมอุปถัมภ์ หมู่ที่ 3 บ้านภูเกล้า	200,000	200,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
34.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคมทองกลาง หมู่ที่ 7 - บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 9	180,000	180,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ช่วง ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ดำเนิน การ เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
35.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 1 -บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 9	180,000	180,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
36.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกแดง-บ่อขยะ หมู่ที่ 8 บ้านโสกแดง	210,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
37.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายโสกแดง หมู่ที่ 8 บ้านโสกแดง	210,000	210,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
38.	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด	92,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
39.	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 บ้านโคกสง่า	200,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
40.	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านหนองหัววัว	180,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
41.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก	63,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
42.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา	45,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ช่วง ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ดำเนิน การ เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
43.	โครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธีในส่วนภูมิภาค	7,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
44.	โครงการอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดหนองบัวลำภู	20,000	20,000	ม.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
45.	โครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญโรงเรียน นิคมสงเคราะห์วิทยา	10,000	10,000	พ.ย.68-มี. ค..68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
46.	โครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญโรงเรียน บ้านดงบาก	10,000	10,000	พ.ย.68-มี. ค..68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
47.	โครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด	10,000	10,000	พ.ย.68-มี. ค..68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
48.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา	20,000	10,000	พ.ย.68-มี. ค..68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
49.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านดงบาก	10,000	10,000	พ.ย.68-มี. ค..68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
50.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านโคกสะอาด	10,000	10,000	พ.ย.68-มี. ค..68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
51.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนนิคม สงเคราะห์วิทยา	591,000	590,238	ต.ค..67- ก.ย.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ช่วง ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ดำเนิน การ เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
52.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน โคกสะอาด	546,000	546,000	ต.ค..67- ก.ย.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
53.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านดงบก	317,200	307,908	ต.ค..67- ก.ย.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
54.	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	20,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
55.	โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11	20,000	20,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
56.	โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4	20,000	20,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
57.	โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5	20,000	20,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
58.	โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข บ้านดงบก หมู่ที่ 10	20,000	20,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
59.	โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข บ้านนิคมทองกลาง หมู่ที่ 7	20,000	20,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
60.	โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 1	20,000	20,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
61.	โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข บ้านภูเกล้า หมู่ที่ 3	20,000	20,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ช่วง ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ดำเนิน การ เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
62.	โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 9	20,000	20,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
63.	โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข บ้านหนองนาเลิง หมู่ที่ 6	20,000	20,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
64.	โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 2	20,000	20,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
65.	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข บ้านโสกแดง หมู่ที่ 8	20,000	20,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
66.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู	430,000	427,118.10	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
67.	โครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมือง ภายใต้ชื่อ "กราบหลวงพ่อใหญ่ ไหว้ศาล เมือง เทียวเมือง 2 ภู คูของดีวิถีโนนสัง"	30,000	30,000	ก.พ.68-มี.ค. 68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
68.	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านโคก เจริญ หมู่ที่ 11	10,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
69.	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4	10,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
70.	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านโคก สะอาด หมู่ที่ 5	10,000	10,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ช่วง ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ดำเนิน การ เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
71.	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านดงบาก หมู่ที่ 10	10,000	10,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
72.	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านนิคม ทองกลาง หมู่ที่ 7	10,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
73.	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านนิคม พัฒนา หมู่ที่ 1	10,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
74.	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านภูเกล้า หมู่ที่ 3	10,000	10,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
75.	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านโสกแดง หมู่ที่ 8	10,000	10,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
76.	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 9	10,000	10,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68
77.	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านหนอง นาเลิง หมู่ที่ 6	10,000	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	-	✓	ข้อบัญญัติ 68
78.	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านหนอง หัววัว หมู่ที่ 2	10,000	10,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	ข้อบัญญัติ 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ช่วง ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ดำเนิน การ เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
1.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุก สายทิศเหนือบ้านภูเกล้า - ห้วยโซมสี ดา หมู่ที่ ๓ บ้านภูเกล้า	179,000	179,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
2.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุก สายทิศเหนือบ้านภูเกล้า - ภูเกล้า หมู่ ที่ ๓ บ้านภูเกล้า	500,000	500,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
3.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุกสายโสกแดง-ฝายโปร่ง หมู่ที่ ๘ บ้าน โสกแดง	208,000	208,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
4.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุกสายแยกภูอั้ง-ฝายโปร่ง หมู่ที่ ๘ บ้านโสกแดง	453,000	453,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
5.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุกทิศตะวันออกหมู่บ้าน-นางนางแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านโคกสง่า	38,000	38,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
6.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้น นายนายอดุล-นายนายวีระยุทธ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองนาเลิง	395,000	395,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
7.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุกแยกบ้านหนองนาเลิง หมู่ที่ 6-บ้าน นิคมทองกลาง หมู่ที่ 7	352,000	352,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
8.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุกจากบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 - แยกบ้าน หนองนาเลิงไปบ้านทองกลาง หมู่ที่ 7	185,000	185,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
9.	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุกสายลาดไ้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงบาก	300,000	300,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ช่วง ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ดำเนิน การ เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
10.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุกจากบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 - แยกบ้าน หนองนาเลิงไปบ้านทองหลาง หมู่ที่ 7	278,000	278,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
11.	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก สายแยกโนนอิข่า บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 - บ้านโสกช้าง ตำบลกุดตุ้ม	194,000	194,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
12.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 1 - บ้านภูเกล้า หมู่ ที่	285,000	285,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
13	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก สายบ้านโสกม่วง หมู่ ที่ 9 - บ้านภูเกล้า หมู่ที่ 3	84,000	84,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
14.	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก สายทิศตะวันตกรอบ บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 9	160,000	160,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
15.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สาย บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๑ - หน้าวัดนิคมอุบลรักษ์ บ้านภูเกล้า หมู่ที่ 3	500,000	500,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
16.	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4	184,000	184,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
17.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านหนองนาเลิง หมู่ที่ 6 - บ้านหัวขัว ตำบลกุดตุ้ม	499,000	499,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
18.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านหนองนาเลิง หมู่ที่ 6 - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5	3,350,000	3,350,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ช่วง ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ดำเนิน การ เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
19.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคมทองกลาง หมู่ที่ 7 - บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 9	500,000	500,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
20.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงบาก หมู่ที่ 10	362,000	362,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
21.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาเนียง บ้านดงบาก หมู่ที่ 10	436,000	436,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
22.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคุณลำไย บ้านดงบาก หมู่ที่ 10	210,000	210,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
23.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 - บ้านโสกข้าง ตำบลกุดตุ้ม	500,000	500,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
24.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ด้านทิศตะวันตก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5	160,000	160,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
25.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ด้านทิศตะวันออก บ้านโคกสะอาดหมู่ที่ 5	268,000	268,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
26.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ธรรมาราม หมู่ที่ 1 -บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 9	500,000	500,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
27.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางสมัย-บ้านนายวิฑูร หมู่ที่ 5 บ้านโคกสะอาด	499,000	499,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ช่วง ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ดำเนิน การ เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
28.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูเกล้า หมู่ที่ 3 - บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 1	499,000	499,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
29.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านภูเกล้า	215,000	215,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
30.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5	170,000	170,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
31.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกลางบ้านหนองนาเลิง หมู่ที่ 6	153,000	153,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
32.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่	23,000	23,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
33.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกม่วง หมู่ที่ 9 - บ้านนิคมทองกลาง หมู่ที่ 7	499,000	499,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
34.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกม่วง หมู่ที่ 9 - บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 1	500,000	500,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
35.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 2	500,000	500,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
36.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4	1,100,000	1,100,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ช่วง ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ดำเนิน การ เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
37.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน นิคมทองหลางหมู่ที่ 7 - บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 2	500,000	500,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
38.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสายสามแยก บ่อขยะ-บ้านโสกแดง หมู่ที่ 8 บ้านโสก แดง	3,450,000	3,450,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
39.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโสกม่วง หมู่ที่ 9 -บ้านหนองแวงจั่วตาก	500,000	500,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
40.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคก เจริญ-กุดกวางสร้อย หมู่ที่ 11 บ้านโคก เจริญ	500,000	500,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
41.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคก สะอาด หมู่ที่ 5 - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11	500,000	500,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
42.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ทางเข้าบ้านดงบาก หมู่ที่ 10 บ้านดง บาก	500,000	500,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
43.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสาม แยกวัดป่าเทพนิมิตร หมู่ที่ 4 - สี่แยก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา	500,000	500,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ช่วง ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ดำเนิน การ เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
44.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสี่แยกศูนย์นิคมสร้างตนเอง หมู่ที่ 1- สามแยกวัดป่าเทพนิมิตร หมู่ที่ 4	500,000	500,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
45.	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	1,302,000	1,302,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
46.	จัดจ้างซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 บ้านนิคมทองกลาง	500,000	500,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
47.	จัดจ้างซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 บ้านโคกสะอาด	500,000	500,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
48.	จัดซื้อซ่อมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4 ซ่อม	500,000	500,000	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
49.	จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ	499,500	499,500	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
50.	จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV	499,500	0	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	✓	จ่ายขาดเงิน สะสม
51.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกแด-ภูฮ้าง หมู่ที่ ๘	249,750	249,750	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม
52.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองนาเลิง	249,750	249,750	เม.ย.68- ต.ค.68	✓	-	-	จ่ายขาดเงิน สะสม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ช่วง ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ดำเนิน การ เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
1.	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภู แก้ว-ภูพานคำ โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟ ถนนแอลอีดีงานนวัตกรรมไทย จำนวน 144 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ประกอบและติดตั้ง	9,936,000	500,000	พ.ย.67-ต.ค. 68	✓	-	-	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
2.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคม ทองกลาง หมู่ที่ 7	2,750,000	2,302,000	พ.ย.67-ต.ค. 68	✓	-	-	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
3.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหน้าโรงเรียนนิคมสงเคราะห์	500,000	500,000	พ.ย.67-ต.ค. 68	✓	-	-	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ